Заместитель директора по КС ПО "ЦЭС" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго"

_____ Посохин Е.И.

График выполнения работ

«Реконструкция ВЛ-10 кВ в н.п. Лесной - 3,6 км (от ПС 110/10 кВ Гагарская Белоярского района Свердловской области)»:

№	Название	Начало	Окончание	2022																																					
				Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь											
				1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30							
1	Подготовка разрешительной документации к проведению земляных и иных работ	01.03.2022	20.03.2022																																						
2	Подготовка материалов к поставке на объект	01.03.2022	20.03.2022																																						
3	Согласование даты отключения сущ.линии, прохождение инструктажей и допуск бригады	20.03.2022	10.05.2021																																						
4	Вынос трассы в натуре	09.04.2022	10.05.2022																																						
5	Расчистка площадок под строительство сооружений ВЛ	10.05.2022	01.06.2021																																						
6	Устройство окрытых площадок для складирования строительных конструкций, деталей и грунта	01.06.2021	20.06.2022																																						
7	Транспортировка материалов на объект	20.06.2022	01.07.2022																																						
8	Монтаж новых опор	01.07.2022	01.08.2022																																						
9	Устройство заземления проектных опор	01.08.2022	10.08.2022																																						
10	Монтаж провода и троса в пролете опор	10.08.2022	01.09.2022																																						
11	Установка табличек и плакатов на опорах	01.09.2022	10.09.2022																																						
12	Демонтаж опор	10.09.2022	01.10.2022																																						
13	Вывоз демонтируемого материала с объекта	01.10.2022	20.10.2022																																						
14	Сдача выполненных работ, включение ВЛ в работу	20.10.2022	30.10.2022																																						